

#	Tâche	Partenaires	Début	Fin	Durée	2014				2015					
						Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
	Rénovation énergétique du Valmoutier		2/9/14	4/6/15	198										
1	Conception		2/9/14	3/2/15	111										
1.1	Cahier des charges		2/9/14	3/10/14	24										
1.1.1	Rédaction de la fiche descriptive	TPLine	2/9/14	9/9/14	6										
1.1.2	Rédaction du cahier des charges pédagogique	Lycée Galilée, Valmoutier, TPLine	10/9/14	19/9/14	8										
1.1.3	Rédaction du cahier des charges technique	Lycée Galilée, Valmoutier, TPLine	22/9/14	3/10/14	10										
1.2	Validation des contenus		16/10/14	25/11/14	29										
1.2.1	Validation du projet par l'inspection de STI (1ère phase)	Education Nationale	16/10/14	16/10/14	1										
1.2.2	Validation des contenus par UNIT (si retenu)	UNIT	21/10/14	21/10/14	1										
1.2.3	Validation du cahier des charges par les Mines de Douai	Mines de Douai	22/10/14	25/11/14	25										
1.3	Préétude		17/10/14	3/2/15	78										
1.3.1	Etude thermique du bâtiment	Lycée Galilée	26/11/14	13/1/15	35										
1.3.2	Choix des capteurs et de leur implantation	Lycée Galilée, TPLine	14/1/15	3/2/15	15										
1.3.3	Design du site -Partie STI2D (étude préliminaire)	TPLine	17/10/14	19/11/14	24										
1.3.4	Design du site des Mines de Douai - (étude préliminaire)	TPLine	26/11/14	30/12/14	25										
1.3.5	Validation du projet bac STI2D (2nd phase)	Lycée Galilée	20/11/14	20/11/14	1										
2	Réalisation		21/11/14	13/5/15	124										
2.1	WebDesign		21/11/14	5/1/15	32										
2.1.1	Design du site STI2D - Avant-projet détaillé	TPLine	21/11/14	25/11/14	3										
2.1.2	Design du site Mines de Douai - Avant-projet détaillé	TPLine	31/12/14	5/1/15	4										
2.2	Réalisation détaillée		26/11/14	9/1/15	33										
2.2.1	Réalisation de la partie STI2D	TPLine	26/11/14	28/11/14	3										
2.2.2	Réalisation de la partie Mines de Douai	TPLine	6/1/15	9/1/15	4										
2.3	Validation interne		12/1/15	13/5/15	88										
2.3.1	Tests des sites en interne	Lycée Galilée, Valmoutier, TPLine	12/1/15	17/4/15	70										
2.3.2	Corrections	TPLine	20/4/15	12/5/15	17										
2.3.3	Validation du fonctionnement en interne	Lycée Galilée, Valmoutier, TPLine	13/5/15	13/5/15	1										
3	Recette et validation		14/5/15	4/6/15	16										
3.1	Présentation du site aux partenaires pour la partie STI2D	Lycée Galilée, Valmoutier, TPLine	14/5/15	18/5/15	3										
3.2	Recette	TPLine	19/5/15	20/5/15	2										
3.3	Corrections	TPLine	21/5/15	3/6/15	10										
3.4	Validation et ouverture officielle		4/6/15	4/6/15	1										